

## ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ В ПЕРИОДА 2014-2015 г.

Наименование на проекта /действието/	Период на изпълнение от...до....	Планирани средства в лева	В т.ч. Европейски фондове и други донори	В т.ч. Републикански бюджет	В т.ч. Общински бюджет	Усвоени средства в лева	В т.ч. Общински бюджет	Етап на изпълнение
Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE1172 Стамболово - Кошарна и RSE1130 Юделник-Борисово	<b>27.11.2012 - 05.2015</b>	3056719,81	2445375,85	611343,96	0,00	1413869,50	0,00	Изпълняват се СМР
Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр. Сливо поле	<b>2013 - 2017</b>	393739,36	387643,36		6096,00	393109,36	5466,00	Приключена и приета техническа рекултивация.

<p>Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от 0 до 7 години и техните семейства</p>	<p>от <b>06.2011</b>  до <b>10.2014</b></p>	<p>825908,00</p>	<p>807908,00</p>	<p>0,00</p>	<p>18000,00</p>	<p>29385,15</p>		<p>Предоставят се част от услугите и се провеждат процедури за избор на консултанти за предоставяне на останалите услуги</p>
<p>Проектно предложение по мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG2.1.-01-01/2011 „Публични инвестиции за подобряване средата на живот в рибарската област“</p>	<p>от <b>05.2013</b>  до <b>31.08.2015</b></p>	<p>567179,16</p>	<p>474622,16</p>		<p>92557,00</p>	<p>428207,15</p>	<p>3385,15</p>	<p>Приключили са СМР на 4 обособени позиции  Изпълняват се СМР по обособена позиция 5</p>

<p>Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен - Проектно предложение по Схема ВГ3.1-01- 01/2011 „Запазване на привлекателността на територията чрез публични инвестиции с фокус туризъм“</p>	<p>от <b>05.2013</b> до <b>31.08.2015</b></p>	<p>564860,00</p>	<p>372823,97</p>		<p>201522,00</p>	<p>212296,44</p>		<p>Изпълняват се СМР</p>
<p>Реконструкция и рехабилитация на път от общинската пътна мрежа, осъществяващ връзка между индустриална зона и път RSE II-21</p>	<p><b>08.02.2014</b> г. - <b>31.12.2014</b> г.</p>	<p>751321,00</p>		<p>751321,00</p>		<p>751036,90</p>	<p>600,00</p>	<p>Финансиран от ПИП Изпълнен</p>

Ремонтно – възстановителни работи на дера и строителство на мост в село Юделник, Община Сливо поле	<b>08.02.2014</b> Г. - <b>31.12.2014</b> г.	310679,00		308774,00	1905,00	308774,00	2705,00	Финансиран от ПИП Изпълнен
Реновиране на детски площадки в детските градини в гр. Сливо поле, с. Голямо Враново, с. Стамболово и с. Юделник	<b>08.02.2014</b> Г. - <b>31.12.2014</b> г.	316382,00		316382,00	0,00	316382,23		Финансиран от ПИП Изпълнен
Проекти по чиста околна среда в с. Борисово, с. Малко Враново, с. Кошарна	<b>06.2014 г. -</b> <b>31.12.2014</b> г.	30000,00		30000,00		30000,00		Финансиран от ПУДООС Изпълнен

Надежда за достоен живот	<b>07.05.2014</b> Г. - <b>31.12.2014</b> г.	32108,00	32108,00			27491,00	3070,00	Предоставяне на услугата социален асистент и рехабилитация в дома на потребителя, назначени 6 лица за соц. асистент
Подкрепа за достоен живот	<b>2011-2014</b>	85948,82	85948,82			85948,82		Предоставяне на услугата социален асистент в дома на потребителя, назначени 18 лица за соц. асистент
Подкрепа за заетост	<b>2014</b>	31365,65	31183,28			31183,28	182,37	Предоставяне на услугата социален асистент в дома на потребителя, назначени 18 лица за соц. асистент
		<b>6848896,33</b>	<b>4520481,34</b>	<b>2017820,96</b>	<b>320080,00</b>	<b>3910551,73</b>		